



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ПРОТОКОЛ

совещания по объекту строительства: Многофункциональный комплекс,
расположенный по адресу: СПб, Невский район, ул. Крыленко, участок 1 (северо-
восточнее пересечения с Дальневосточным пр.)

14.09.2016

№ 4-БЕН-16

Присутствовали 11 человек (список прилагается)

I. ООО «Донк». Организация строительства многофункционального комплекса,
расположенного по адресу: СПб, Невский район, ул. Крыленко, участок 1
(северо-восточнее пересечения с Дальневосточным пр.)

Гукасян А.Э., Бережной Э.В., Евдокимова А.В.,
Смирнов Ю.А., Боднар А.В., Зезюля В.П., Овсянников В.А.

Приняли к сведению: информацию ИО директора ООО «Донк» о получении продленного разрешения на строительство сроком до 17.12.2016 года. Информацию подрядной организации о выходе на строительную площадку после получения разрешения с 08.09.2016. Информацию о возобновлении работы сайта компании и вебкамеры и согласовании инвестором финансового обеспечения на период действия разрешения на строительство.

Решили:

1.1. Обеспечить работы по организации строительной площадки, обустройства мест складирования строительных материалов.

Ответственный: Овсянников В.А., Евдокимова А.В.

Срок: 15.09.2016

1.2. Обеспечить передачу проектной документации стадии «РД» для начала строительно-монтажных работ по свайному полю и цокольному этажу.

Ответственный: Гинтовт К.В., Евдокимова А.В.

Срок: 19.09.2016

1.3. Обеспечить темпы строительно-монтажных работ в соответствии с графиком СМР.

Ответственный: Кочетков Е.С., Евдокимова А.В.

Срок: 30.09.2016

Заместитель председателя Комитета

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, likely representing the initials 'Е.П.' followed by a surname.

Е.П. Барановский

✍ Протокол вел: Бережной Э.В.

☎ Телефон: 314-89-83

Список участников совещания по вопросу организации строительства многофункционального комплекса, расположенного по адресу: СПб, Невский район, ул. Крыленко, участок 1 (северо-восточнее пересечения с Дальневосточным пр.)

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

Д.И. Отчаянный

Администрация Невского района

Ю.А. Смирнов
В.М. Селиверстов

СПб ГБУ «УСП»

А.Э. Гукасян
Э.В. Бережной

ООО «Донк»

А.В. Евдокимова

ООО «НИПИГрад»

К.В. Гинтовт
В.П. Зезюля

Инициативная группа участников долевого строительства

А.В. Боднар

ООО «ЗетГрупп»

А.В. Фалейтор
В.А. Овсянников